

Denní záznamy stavby	Datum
Počasí: POLOJASNO, +4 °C, BEZVĚTRÍ	4.4.2013
ZPŮSOBITELNÉ OSOBY: ZA INVESTORA P. KOLARÍK ZA WOLVERINE TRADE: T. HOVĚŘÁK V. PAVELEC	
PRŮVODNĚ PRÁCE: VNEŠENÍ VÍŠKY ČISTĚ PODLAHY K JEDNOTLIVÝM OTVORŮM	
INVESTOR ZADAL VÍŠKY ČISTĚ PODLAHY JAKO SPODNÍ HRANU CÍHLY OBVODOVĚ ZDI + 200 MM A TO V I. NP (BUDE OZNAČENO NA STAVBĚ) V II. NP JE OD SPODNÍ HRANU CÍHLY OBVODOVĚ ZDI VÍŠKA ČISTĚ PODLAHY + 150 MM. OBĚ VÍŠKY BUDOU OZNAČENY NA STAVBĚ + PŘEDLŽÍM INVESTOROVÍ. ODSOUHLASELO UMÍSTĚNÍ PÁSKY ILLBRUCK.	K
Počasí: ZATAŽENO, 0 °C, MÍRNĚ VĚTR	8.4.2013
ZA WOLVERINE TRADE: 4 PRACOVNÍCI	
ZAHŘÍVENÍ MONTÁŽE OKEN OSAZENÍ PODKLADOVÝCH DŘEVĚNÍCH HRANOLŮ DODANÝCH INVESTOREM POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TÍČÍ Ø 8 MM APLIKOVANĚ NA CHEMICKÉ KOTY MONTÁŽE OKEN POZ. 160, 170, 150, 180 S APLIKOVANOU PÁSKOU ILLBRUCK PRO VNITŘNÍ OSTĚNÍ. PO OBVODU FIXOVÁNO POMOCÍ KOMPOZITOVÝCH PROFILŮ KOMPOZITŮ I DŘEVĚM HRANOLŮ PODLEPENÍ PV TMELEM	K
Počasí: POLOJASNO, +5 °C, MÍRNĚ VĚTR	9.4.2013
ZA WOLVERINE TRADE: 4 PRACOVNÍCI	
MONTÁŽE OKEN POZICE 160, 170, 140, 190, 200 PŮSTĚLNĚ TECHNOLIE VIZ. VÍŠE S INVESTOREM DOHODILÍM VÍŠKA OSAZENÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ V II. NP (K ÚVSTUPENÍ). TYTO SE OSADÍ DO TAKOVĚ VÍŠKY, ABY BYLO MOŽNÉ SROVNAT HORNÍ HRANU RÁMU S OKNY OSTATNÍMI PRVKY A TO BEZ OHLEDU NA VÍŠKY ČISTĚ PODLAHY. POTÉŽE PLATÍ O BALKONOVÝCH DVEŘÍCH POZICE ...	K

Denní záznamy stavby	Datum
<p>NA ZÁKLADĚ ODSOUHLASENÍ INVESTORA NEBUDE ROHOVÝ SEJKV SÍŘKAT IDEÁLNÍ PRŮVĚTEL, ALE BUDE KOPÍROVAT OBRODOVÉ ZDIVO. TOTÉŽ SE BUDE TÝKAT ROHOVĚHO OKNA V II NP.</p>	
<p>Počasí: Skoro jasno, +7°C, vítr</p>	10.4.2013
<p>Za VOLVERINE TRSDE: 4 pracovníci</p>	Kleg
<p>Montáž okna pozice: 210, 240, 220  Vzhledem k většímu otvoru šikmého okna poz. 240 oproti objednanému rozměru investor odsouhlasil osazení tohoto okna o cca 50 mm výše oproti parapetové výšce vyzděného otvoru. Toto bude řešeno počítáním výššího osazovacího dřevěného hranolu dodaného investorem směrově sladěním šikmého okna s oknem pod ním bude vzhledem k rozdílné šířce a odsokru špalet řešeno tak, aby byl vizuálně tento rozdíl co nejmenší.</p>	Kleg
<p>Počasí: jasno, +10°C, mírný vítr</p>	11.4.2013
<p>Za VOLVERINE TRSDE: 4 pracovníci</p>	
<p>Montáž okna pozice: 100, 120, 230, 220  Vzhledem k nepřesnosti průvlaku otvoru pro pozici 100, 120 investor rozhodl o odříznutí vnější hranu průvlaku v hloubce cca 30 mm. Toto bylo provedeno pracovníky VOLVERINE SPO.</p>	
<p>Počasí: jasno, +12°C, mírný vítr</p>	15.4.2013
<p>Za VOLVERINE TRSDE: 4 pracovníci</p>	
<p>Montáž okna poz. 280, 290, 270  Na základě požadavků investora je montáž okna v celosti osazena vnějšími lícemi okna do vnějšího líce obvodové zdi, vzhledem k tomu všude přípravných stavebních otvorů oproti objednaným překlen</p>	

Denní záznamy stavby	Datum
<p>NA ZÁKLADĚ ODSOUHLASENÍ INVESTORA NEBUDE POKROV SEJTKA SVĚTÁT          IDEÁLNÍ PRAVŮHĚL, ALE BUDE KOPÍROVAT OBVOUOVĚ ZDÍVO. TOTEŽ SE          BUDE TÝKAT ROHOVĚHO OKNA V II NP</p>	
<p>Počasí: skoro jasno, +7°C, vítr</p>	10.4.2013
<p>Za WOLVERINE TRSDE: 4 pracovníci</p>	Kley
<p>MONTÁŽ OKEN POZICE: 210, 210, 220          VZHEDEM VĚTŠÍMU OTVORU ŠÍŘKĚHO OKNA POZ. 210 OPROTI OBJEDNÁVĚMLU          ROZHĚN INVESTOR ODSOUHLASIL OSAZENÍ TOHOTO OKNA O CCS 50 MM          VÝŠĚ OPROTI PŘEŠETOVĚ VÍŠĚ VYRDĚNĚHO OTVORU. TOTO BUDE ŘEŠENO          POUČITÍM VYŠŠÍHO OSAZOVACÍHO DĚVĚNĚHO HRANOLU DODANĚHO INVESTOŘEM          SMĚROVĚ SLADĚNÍ ŠÍŘKĚHO OKNA S OKNEM POD NĚM BUDE VZHEDEM          K ROZDÍLNĚ ŠÍŘKĚ A ODSKOKU ŠPALET ŘEŠENO TAK, ABY BYL VIZUĚLNĚ          TENTO ROZDÍL CO NEJMENŠÍ.</p>	Kley
<p>Počasí: jasno, +10°C, mírný vítr</p>	11.4.2013
<p>Za WOLVERINE TRSDE: 4 pracovníci</p>	
<p>MONTÁŽ OKEN POZICE: 100, 120, 230, 220          VZHEDEM K NEPŘESNEDLNOSTI PŘEVÁKŮ OTVORŮ PRO POZICI 100, 120          INVESTOR ROZHODL O ODRÍZVNUTÍ VNĚJŠÍ HRANU PŘEVÁKŮ V HLUBKĚ CCS          30 MM. TOTO BYLO PŘOVEDENO PRACOVNÍKY WOLVERINE S.p.a.</p>	
<p>Počasí: jasno, +12°C, mírný vítr</p>	15.4.2013
<p>Za WOLVERINE TRSDE: 4 pracovníci</p>	
<p>MONTÁŽ OKEN POZ. 230, 290, 270          NA ZÁKLADĚ POČASOVĚ INVESTORA JE MONTÁŽ OKEN V ČASĚ OSAZĚLA          VNĚJŠÍM LÍCEM OKNA DO VNĚJŠÍHO LÍCE OBJEDNÁVĚ ZDI, VZHEDEM          K NALÍ VÍŠĚ PŘÍPRAVENÝCH STĚBNÍCH OTVORŮ OPROTI OBJEDNÁVĚNÍM PŘEKŮM</p>	

Denní záznamy stavby	Datum
<p>BUDE MONTÁŽ OKEN POUVEDĚNA BEZ PODKLADOVÉHO PROFILU, VÍŠK  OKEN S DVEŘI V GABŘI BUDE SPADNĚ S VÍŠKOV OKEN V RD, A OD  TĚTO JE ODVOZENÁ VÍŠKÁ ČIŠTĚ PODLAHY V GARÁŽI</p>	
<p>DÁLE BYLO TUVEDĚNO SILIKONOVÁNÍ NA STAVĚ ZASKLÝVANÝCH OKEN A  SERŽENÍ VŠECH PRKŮ, OSÁZENÍ VENTILATIONŮ KONZOLÍ PŘI PŮDCE 140,230  NA POŘÁDVEK INVESTORA NEBOUJÍ MONTOVÁNÍ VÍŠKOVĚRE 270, MONTOVÁNÍ  TOHOTO PRVKU BUDE PŮVEDĚNA NA VÍŠKOV INVESTORA, POŘÍZENÍ SI TUTO  MONTÁŽI PŮVEDĚ INVESTOR SŽM</p>	
<p>INVESTOR BYL VYZVÁN K PŘEVZATÍ DÍLA A TOTO PŘEVZATÍ PROŠEHNO 16.4.2013</p>	